

# 交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	215.600	638.131	223.300	113.068	73.890
計画別流用 増減額 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	215.600	638.131	223.300	113.068	73.890
前年度からの繰越額 (d)	65.277	62.700	502.531	75.460	19.183
支払済額 (e)	218.177	198.300	650.371	169.345	45.649
翌年度繰越額 (f)	62.700	502.531	75.460	19.183	28.241
うち未契約繰越額 (g)	62.700	502.531	75.460	19.183	10.330
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	19.183
未契約繰越 + 不用額 (i=(g+h)/(c+d))	22.32%	71.71%	10.40%	10.18%	31.71%
未契約繰越 + 不用率が10%を超えている 場合その理由	軟弱地盤対策の 工法選定に不測 の日数を要したた め。	施工箇所に産業 廃棄物が埋設され ていたことに伴い、 その処理方法等の 検討に不測の日 数を要したため。	左記の理由によ り、自由通路およ び駅舎橋上化工 事が遅れたことに 伴い、境界の確定 ができず、用地取 得が遅れたため。	土地価格の決定 に不測の日数を要 したことにより駅前 広場整備工事の 着手が遅れたた め。	工事に伴う通行規 制期間について、 地元との調整に不 測の日数を要した ため。