

資料（１） 平成２６年度彦根市内通学路の要対策箇所一覧

【城東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	県道神郷彦根線	橋向の交差点	下校時に横断を待つ児童と琵琶湖方面から左折する車が近接するため危険である。また、横断する児童が多いが、歩行者溜まりが狭い。	交差点巻込部 ホストコン設置	滋賀県	済
				横断歩道移設	彦根署	済
				歩車道境界ブロック改修	彦根市	済
				児童への注意喚起	小学校	済
②	県道神郷彦根線	芹橋フォートサロン加藤Ｔ字路	登校中の児童と芹橋方面から左折する車と児童の接触が危惧される。	外側線の引き直し	滋賀県	済
				児童への注意喚起	小学校	済
③	市道芹橋彦富線	下後三条ホンダプリモ交差点	児童が安全に横断できるよう、歩行者信号機の設置。	設置場所がないため歩行者信号設置困難	彦根署	／
				防護柵移設・縁石改修、横断歩道移動	彦根市	済
④	県道彦根停車場線	フルーツショップ古川	枝線を抜け道として利用する車が多く、スピードを出す車もある。	外側線の引き直し	滋賀県	済
				交差点マークの設置	彦根市	済
				飛出し坊やの設置	小学校	済
⑤	市道河原１６号線	花しょうぶ通り	道幅が狭いうえ両面通行車両が多く、スピード出す車もある。	外側線の引き直し	彦根市	済
⑥	市道佐和立花線	立花町・佐和町	道幅が狭いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧される。危険であるため、集落内道路へ迂回している。	現道拡幅による道路整備（歩道整備による歩車分離）を行い、通学路ルートの再構築	彦根市	済
⑦	市道彦根駅平田線	大東町	歩道幅が狭く、車道へのはみ出しが多く見られることから車との接触が危惧されている。彦根駅西口前も段差が著しく通行に支障をきたしている。	歩道の拡幅、バリアフリー化	彦根市	H27以降
⑧	市道錦船町線	大東町	歩道幅が狭く、車道へのはみ出しが多く見られることから車との接触が危惧されている。	歩道の拡幅、バリアフリー化	彦根市	H27以降

【城西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道城町２号線	本町三丁目城西小学校西門出入口	登下校時、児童の飛び出しが危惧される。	路面シールの更新	小学校	済
					交通対策課	済
②	市道城町２号線	城町～本町小学校西門～琵琶湖方面	通行児童が多く、車との接触が危惧される。	外側線の設置	彦根市	済
③	県道大津能登川長浜線	本町二丁目交差点	児童に気付かず、右折する車が多い。	パトロールの強化	彦根署	済
				交差点横断箇所変更検討及び児童への注意喚起	小学校	済
					滋賀県	済
④	県道大津能登川長浜線	本町三丁目交差点（小学校西側）	押しボタン信号であるため、信号を見落とす車が多い。	飛出し坊やの設置及び注意喚起	小学校	済
⑤	市道城町本町２号線	城町一丁目2-22・3-27付近曲がり角	細い道だが、交通量が多く、曲がり角の見通しが悪い。	交差点マークの設置・カーブミラーの設置	彦根市	済
				通学路一部変更の検討	小学校	／

【城南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市管理地下道	小泉町JR地下道	自転車道と歩道が分離されていないため、自転車との接触事故が多い。	児童への注意喚起	小学校	済
②	県道神郷彦根線	西今町交差点（コンビニ北角付近）	道幅が狭い、400名の児童が通行し車道まではみ出さざるを得ない。	電柱移設・水路開口部蓋設置予定	滋賀県	済
				県道と市道の合流部にポストコーンの設置・外側線設置	彦根市	済
③	市道竹ヶ鼻町下寺街道・北賣台線	竹ヶ鼻町東海道本線高架下	通勤時、車の往来が激しい。見通しが悪く、危険である。	外側線引き直し、カラー舗装	彦根市	済
④	市道小泉・城南小学校線	城南保育園～燦ぱれす進入路	道幅が狭く、登下校時車が通行すると、児童が歩けない状況に陥る。	路面標示の設置「通学路」	彦根市	済
				注意喚起看板の設置	小学校	済
⑤	市道芹橋彦富線	戸賀川戸賀町交差点付近	交通量が多く、歩道のない箇所を歩き危険	歩道の新設	彦根市	済
⑥	市道小泉庄堺線	野瀬町モモフク前交差点	T字路に進入する車両多く、通学児童の横断が危険	外側線引き直し	彦根市	済
⑦	市道小泉庄堺線	小泉町	歩道幅が狭く、車道へのはみ出しが多く見られることから車との接触が危惧されている。	歩道の拡幅、バリアフリー化	彦根市	済

【平田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	里道	平田小学校正面玄関前道路	田んぼ側の路肩崩れ。田んぼへ落ちケガをする児童多数。	児童への注意喚起	小学校	済
②	市道長曾根南町・平田線	平田町650-5陽だまりの家前	変則交差点であるため、横断時、危険。	交差点の明確化（交差点マーク・停止指導線・巻込み・ドットライン）	彦根市	済
③	里道	平田小学校自転車駐輪場角	見通しが悪く、出会い頭事故が後を絶たない。	駐輪場角の段差修繕	彦根市	済
				児童への注意喚起	小学校	済
④	市道平田町仏神妙・下出線	平田小学校正門前	舗装がつぎはぎであるため、段差で躓く児童が多い。	占有者である下水道建設課へ連絡し道路の原状回復の依頼	彦根市	済

【城北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	県道大津能登川長浜線	湖岸道路コンビニ（サカキ前）	交通量が多く、横断が危険である。	カラー舗装・路面標示	滋賀県	済
②	市道松原町大黒前・鴨ノ巣線	大野大黒横断歩道付近	交通量が多く、横断しにくい。「徐行」表示を希望	横断歩道のグリーン化	彦根市	済
③	県道彦根米原線	グリーンハイツII・レインボータウン	交通量が多く、横断できない。横断歩道の新設を希望。	横断歩道新設不可（通学路対象外）	彦根署	済
				児童への指導強化	小学校	
④	市道馬場4号線	滋賀大学裏門前道路	通勤者の抜け道道路となり、通学時危険。	両側外側線の新設	彦根市	済
				通学路の変更申請	小学校	済
⑤	市道松原弁天前線ほか	大洞・千原・グリーンハイツ団地内	通勤時間帯、スピードを出しての通り抜けが危険	路面標示	彦根市	済

【佐和山小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道彦根駅平田線	安清町 佐和山小学校交差点	彦根東中学校および彦根駅方面からの車が錯綜し、児童の横断が大変危険である。	横断歩道のグリーン化	彦根市	済
②	市道安清西沼波線	芹川町 彦根東中学校・バロー境界部	境界部は水路が通り、転落する危険性がある。	歩道に柵の設置	彦根市	済
③	市道外町・里根1号線	外町 外町南交差点～東へ入る道路	通学路が狭く、車との接触が懸念される。	通学路変更の検討	小学校	済
④	市道安清西沼波線	芹川町 JR・近江鉄道高架下	高架下の幅員が狭い。下校時、危険である。	高架下道路に外側線の設置 路面のカラー化（車道部分） 路側帯のグリーン化	彦根市	済
				下校時の道路使用方法の改善	小学校	
⑤	市道西沼波六反畑芹川上野線	西沼波町 国道8号線5差路 東側側溝	側溝の一部に蓋が無く危険である。	側溝にポストコーンの設置	彦根市	済
⑥	市道彦根駅平田線	京町一丁目、安清町	道幅が狭く、連続性も無いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧される。	バイパス化による道路整備（歩道整備による歩車分離）	彦根市	済
⑦	市道彦根口河瀬駅線	岡町	交差点が複雑で通行車両が多い。歩道幅も狭く、非常に危険である。	交差点の改良、歩道の拡幅	彦根市	済
⑧	市道古沢安清線	古沢町、安清東町、外町	道幅が狭く、連続性も無いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧されている。	土地区画整理事業にあわせた道路整備（歩道整備による歩車分離）	彦根市	済
⑨	市道彦根駅里根線	古沢町、安清東町、外町	道幅が狭く、連続性も無いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧される。	土地区画整理事業にあわせた道路整備（歩道整備による歩車分離）	彦根市	済

【旭森小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道西沼波野田山線	地藏町 旧西村電気店前	通行量が多い。道幅が狭いなか登下校している。横断歩道の移設を。	地元の了解が得られず、横断歩道移設不可。ポストコーンの設置	彦根市	済
②	市道西沼波野田山線	西沼波町西沼波橋北詰	緩いカーブで幅員狭く、見通しが悪い中、横断している。	横断歩道設置・標識移設	彦根署	済
				ポストコーン設置	彦根市	済
				横断箇所について地元自治会と協議	小学校	済
③	市道旭橋大堀橋線	東沼波町小学校運動場横歩道	多くの児童が登下校しており、車道にはみ出す危険性がある。	歩道内に柵を設置	彦根市	済

【城陽小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道日夏巡礼街道線	日夏町 日夏町自治会館付近	交差点が左右にずれているため、危険である。	外側線巻込み部修正、横断歩道のグリーン化	彦根市	済
②	県道大津能登川長浜線	日夏町 日夏保育園付近交差点	交通量が多く、スピード超過の車両も多い。横断歩道の白線も薄く危険である。	歩車道ブロックの改修	滋賀県	済
				横断歩道の移設	彦根署	済
				市道部外側線の巻込み設置	彦根市	済
③	主要地方道大津能登川長浜線	甘呂町	道路幅員狭小歩道未整備	バイパスによる道路整備に併せて歩道を整備	滋賀県	済
④	一般県道八坂高宮線	八坂町	歩道一部未整備	未整備区間の歩道整備	滋賀県	済

【若葉小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道日夏東団地1号線	日夏町 サンタウン内交差点(1776-10 付近)	南北方向にスピードを上げて通行する車が多く、危険である。	看板の設置・通学路の変更を検討	小学校	済

【金城小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道八坂西今線	開出今町市立病院前交差点	病院敷地へ入る車が多く、危険である。	児童への指導強化・PTA への協力要請	小学校	済
②	市道大藪団地28号線	大藪町 中地区公民館前横断歩道	交通量も多く、スピードも速い。登下校時の横断が危険である。	横断歩道のグリーン化新道路は H31 完成予定	彦根市	済
③	市道大藪東大藪団地線	大藪町 377-2 付近交差点	道路と川の交差。川への転落防止が必要	転落防止柵設置済み	彦根市	済

④	市道開出今団地・大藪線	大 藪 町 1874-1 ～ 市 立病院前	外側線が消えているため、児童の登下校が危険である。	横断歩道の設置検討、通学方法変更のため、設置せず	彦根署	済
				外側線の設置	彦根市	済
⑤	市道大藪東大藪団地線	大 藪 町 金 城 小 学 校 ～ 金城幼稚園	年々交通量も増加し、園児・児童の安全を確保しにくくなっている。	小学校から幼稚園まで外側線の設置	彦根市	済
⑥	大藪町中地区	中 地 区 公 民 館前道路 2	車の通行量多く道幅が狭いので、道路の拡幅、歩道の設置、時間帯による通行規制、あるいは通学路の変更等が必要。農業用水路に落下する児童もいる。交通事故もおこっている	バイパスの整備	彦根市	済

【鳥居本小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道内町三ツ割線	小 学 校 ～ 名 神高速道路	道路の南側を登下校する上で、歩道やガードレールが無く、危険	歩道の設置	彦根市	済
②	市道鳥居本町下中村・樋ノ口線	名 神 高 速 道 路 側 道 ～ 矢 倉 川 (高根方面)	カーブミラーがないため、車から児童を確認することが出来ない。	カーブミラーの設置は不可	彦根市	済
③	市道宮田上矢倉線	鳥 居 本 町 鳥 居 本 北 交 差点 (国道 8 号線)	近江鉄道路切から鳥居本町北交差点まで歩道がないため危険	外側線引き直し・カラー舗装検討	彦根市	済
④	県道水谷彦根線	鳥 居 本 町 郵便局付近 T字路	佐和山方面から登校する児童が中山道を横断する際、横断歩道がなく危険	下水道工事完了後、外側線引き直し・カラー舗装	滋賀県	済
⑤	市道中山道線	鳥 居 本 町 上 矢 倉 集 会 所 付 近 T 字 路	馬場方面から登校する児童が中山道を横断する際、横断歩道がなく危険	道路環境は整備済み。看板等の設置 児童への指導	小学校	済

【河瀬小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道辻堂葛籠線	辻堂町 J R高架下	道幅が狭く、見通しが悪い。	高架前後路面に「徐行」の表意、公安委員会と現地で再確認、外側線の設置	彦根市	済
				看板の設置	小学校	済
②	県道神郷彦根線	蓮 台 寺 町 公 民 館 前 交 差点	交通量が多く、横断時危険	横断歩道 3 ヲ所グリーン化・外側線引き直し	滋賀県	済
③	市道辻堂葛籠線	西 葛 籠 町 国道 8 号線～ 中山道間	幅員狭く、交通量多い。車との接触事故。	外側線の引き直し グリーン化	彦根市	済
④	市道川瀬神社中仙道線	野 口 町 国 道 8 号線～河 瀬神社間	道路横に川が流れ、転落事故の危険性あり。	川に転落防止柵の設置	彦根市	済

⑤	市道法士金剛寺線	犬方町 国道～犬方町公民館	旧道であるが、朝夕、抜け道として車両多い。接触事故の危険性が大きい。	公民館前の外側線設置	彦根市	済
				通学路の指定	小学校	済
⑥	一般県道 敏満寺野口線	出町・野口町	道路幅員狭小 歩道未整備	道路現道拡幅に併せて歩道の未整備区間を整備	滋賀県	済

【亀山小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	改良区道路	千尋町 JRガード下	ガード下から反対側の見通しが悪く危険である。	カーブミラーの設置	彦根市	済
				看板の設置	小学校	済
②	県道賀田山安食西線	賀田山町 賀田山東交差点	大型トラックの交通量が多く、児童の横断時、非常に危険である。	横断歩道の設置	彦根署	済
				外側線の引き直し・カラー舗装・ポストコーン設置	滋賀県	済
③	市道賀田山稲部線	賀田山町 公民館～小田部まで	抜け道となりスピードを上げる車両が多く危険である。	横断歩道の補修	彦根署	済
				外側線の引き直し・カラー舗装	彦根市	済
④	市道清崎南川瀬線	清崎町 感應式信号～清崎町間	抜け道となりスピードを上げる車両が多く危険である。	横断歩道の新設	彦根署	済
				北側路肩外側線引き直し・カラー舗装	彦根市	済

【高宮小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道正法寺高宮線	高宮町 大北喫茶店前	トラックと児童の交通事故発生。帰宅時の道路横断が、極めて危険である。	登校班の再申請 通学路の変更	小学校	済
②	市道日の出西川原線	高宮町 日の出西～平和堂食品センター間	児童の交通事故発生。帰宅時の道路横断が、極めて危険である。	カラー舗装済み・現状維持	彦根市	済
				飛出し坊やの設置・通学路の検討	小学校	済
③	県道彦根八日市甲西線	高宮町 無賃橋北詰交差点	信号待ちする待避所が不明確であり、危険。	ポストコーンの設置	滋賀県	済
④	国道8号線	高宮町 高宮南交差点	歩行者が横断できる時間が13秒。これでは、児童が渡りきれない。	信号調整 防護柵	彦根署	済
				通学路の検討	小学校	済
⑤	市道中山道線	高宮町 町内中山道	下水道工事により路側帯が消えている。	下水工事完了後に整備	彦根市	済

【稲枝東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	県道稲枝沢線	肥田町 西肥田交差点～聖泉大学前	歩道もグリーンベルトもない。通行車両も多く危険。	西肥田交差点から聖泉大学まで北側カラー舗装	滋賀県	済
②	県道稲枝沢線	肥田町 セリージュ彦根付近	セリージュ彦根から道路を横断する必要があるが、横断歩道がなく危険。	外側線の引き直し	滋賀県	済
③	県道稲枝沢線	肥田町・野良田町 西肥田交差点～文禄川	道路脇に側溝・法面は急勾配であり、児童が転落する危険性がある。	路肩部分補修・両側路肩カラー舗装	滋賀県	済
④	農道	肥田町～野良田町 文禄川支流	幅員狭く、水路への転落の危険性がある。	土地改良区の道路のため、学校が対応	小学校	済
⑤	市道稲部町月合登クデ線	稲部町 JRガード下～ひさ家	ガード下が狭く、自転車の通行も多い。接触事故も発生。歩車分離が必要	横断歩道の引き直し	彦根署	済
				ガード下車両進入防止対策、待機場所の整備	彦根市	済
⑥	市道芹橋彦富線	稲部町、彦富町	道幅が狭く、連続性も無いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧される。	バイパス化による道路整備（歩道整備による歩車分離）を行い、通学路ルートの再構築	彦根市	H27以降
⑦	市道稲部本庄線	稲部町、彦富町	道幅が狭く、連続性も無いが通行車両が多い。歩道も無いため、車との接触が危惧される。	バイパス化による道路整備を行い通学路ルートの再構築	彦根市	H27以降
⑧	一般県道稲枝沢線	肥田町	道路幅員狭小 歩道未整備	歩道の未整備区間の一部を整備	滋賀県	済

【稲枝西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	県道彦根近江八幡線	田附町 美浜団地	湖岸道路のカラー舗装が短いため、効果が薄い。	改善済のため現状維持	滋賀県	済
				市道南三ツ谷本庄線の外側線引き直し（両側）	彦根市	済
②	市道本庄町1号線	本庄町 学校～公民館	幅員が狭く水路がある。水路に柵がないため転落事故発生。	本庄町自治会と連携を取り、子どもの安全対策を検討	小学校	済
③	市道田附本庄線	本庄町 郵便局から東側	カラー舗装を整備したが、安全性向上につながっていない。	郵便局側からの進入車両禁止制限	彦根署	済
④	県道新海上稲葉線	新海町 公民館前交差点	横断歩道はあるが、車のスピードが高く、危険。	横断歩道のグリーン化	滋賀県	済
				ストップシールおよび看板の設置	小学校	済
⑤	市道南三ツ谷本庄線	南三ツ谷町 公園付近交差点	見通しが悪く、朝夕、歩道への横断が危険。	「止まれ」路面標示の書き直し	彦根署	済
				啓発看板の設置	小学校	済

【稲枝北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	市道石寺稲里線	石寺町 蓮池交差点～下石寺町	交差点に信号機の設置を。グリーンゾーンの延長	信号機の設置は不可	彦根署	
				カラー舗装の延長不可・横断歩道のグリーン化・交差点マークの設置	彦根市	済
②	市道薩摩彦富線	上岡部町～出路町	交通量が多い。稲枝中学校前～グリーンゾーンの設置を。	田原町～出路町までカラー舗装（公安委員会再協議）	彦根市	済
				通学路の変更を検討	小学校	済
③	市道上西川下岡部線	上西川町～下西川町広域農道	交通量が多く、見通しが悪い。「横断歩道有り」の予告表示を。	横断歩道の移設	彦根署	済
				農道までの外側線引き直し	彦根市	済
④	市道石寺上西川線	下岡部町～石寺町	道路の拡幅とグリーンゾーンの設置。予告表示板の設置。	道路東側土地改良区水路跡のため拡幅困難	彦根市	済
				児童への注意喚起	小学校	済
⑤	市道上西川下岡部線	下西川町自治会館前交差点	交差点の見通しが悪く危険。「通学路・交差点あり」の表示板設置を。	交差点マーク、停止指導線の設置	彦根市	済
				ストップマークの設置	小学校	済